



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเลิงนกทา โทร ๐ ๔๕๙๗ ๐๔๘๑

ที่ ยส ๕๒๒๐๑/-

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา

ตามที่เทศบาลตำบลเลิงนกทา ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลเลิงนกทา ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรินทร์จง แสงนาค)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาวสุกัญญา พลเทพ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายเกียรติศักดิ์ ชูรัตน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา

(นายอิทธิชัยยะ จິงจิรโรจน์)

นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง การคมนาคม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยระหว่างถนนปทุมเทวาเชื่อมถนนเริงฤทธิ์ (ชุมชนเลิงนกทา)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๙๐๐.๐๐	๒๓,๑๐๐.๐๐	✓				๕ มีนาคม - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๓,๙๖๒.๔๘	๒๖,๐๓๗.๕๒	✓				๒๘ กุมภาพันธ์ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพรหมมณี (ข้างหอประชุมโรงเรียนเทศบาล)	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	✓				๑๑ มกราคม - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๔	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเลิงนกทา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	✓				๒๗ มีนาคม - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๕	โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	✓				๒๔ กันยายน - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยู (บริเวณบ้าน อาจารย์แพทย์/บ้านพ่อใหญ่คำ)	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	✓				๑๔ กันยายน - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๗	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชุมชนเป่งจาน	๔๙๙,๗๕๐.๐๐	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๒๗,๗๕๐.๐๐	✓				๑๓ กันยายน - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองช่าง	เงินสะสม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการประชาคมท้องถิ่น	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐				✓	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล	เทศบาลฯ
๒	โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐				✓	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล	เทศบาลฯ
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐				✓	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล	เทศบาลฯ
๔	โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจวัยเจริญพันธุ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐				✓	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล	เทศบาลฯ
๕	โครงการฝึก อบรมและศึกษา ดูงานคณะกรรมการชุมชนการบริหารชุมชน อย่างมีมืออาชีพ	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐				✓	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล	เทศบาลฯ
๖	โครงการค่ายเยาวชนรวมใจด้านภัยยาเสพติด	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐				✓	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล	เทศบาลฯ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ
๒	โครงการจัดจุดบริการประชาชนตามวันสำคัญต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐				✓	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐				✓	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและ กิจกรรมนันทนาการ

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอาหารเสริม (นม)	๑,๑๔๑,๕๒๔.๐๐	๑,๑๓๗,๐๖๓.๘๐	๔,๔๖๒.๒๐	✓				๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕,๐๒๕,๑๖๓.๐๐	๔,๘๗๔,๕๕๐.๐๐	๑๕๐,๖๑๓.๐๐	✓				๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและ กิจกรรมนันทนาการ

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๙๐.๐๐	๑๐.๐๐	✓				๒๔ เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ
๒	โครงการวันขึ้นปีใหม่	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				๑ มกราคม ๒๕๖๗	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๓	โครงการวันสงกรานต์	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๘๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	✓				๑๓ เมษายน ๒๕๖๗	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๔	โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๖๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	✓				๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๕	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๖๒๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	✓				๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๖	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๗,๙๒๕.๐๐	๗๒,๐๗๕.๐๐	✓				๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษา	เทศบาลบุญดี
๗	โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	✓				๒๖ มกราคม ๒๕๖๗	กองการศึกษา	เทศบาลบุญดี
๘	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๓,๘๓๐.๐๐	๑๖,๑๗๐.๐๐	✓				๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษา	เทศบาลบุญดี
๙	อุดหนุนโครงการจัดงานสัปดาห์ประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				๒๕ เมษายน ๒๕๖๗	กองการศึกษา	เทศบาลบุญดี
๑๐	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐				✓	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	เทศบาลบุญดี

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมการจัดการขยะแบบครบวงจร	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐				✓	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข	เทศบาลบุญดี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐				✓	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการที่ดีสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๔๒๐.๐๐	๑๔,๕๘๐.๐๐	✓				๒๔ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ
๓	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				๕ ธันวาคม ๒๕๖๖	สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ
๔	อุดหนุนโครงการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐				✓	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการที่บรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน	จำนวน	๔๐	โครงการ		
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๒๕	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๖๒.๕๐
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๐	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
โครงการที่ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑๕	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๓๗.๕๐

ปัญหา/อุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พบว่า มีโครงการและกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๕ โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากบางโครงการได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นทำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ได้ และมีการโอนงบประมาณไปดำเนินการในด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่เร่งรัดดำเนินโครงการ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นทันภายในช่วงปีงบประมาณดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดให้สำนัก/กอง/งาน รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการรายงานผลในระบบให้ทำการรายงานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
- ผู้บริหารติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน